

## **Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року за 2016 рік**

Протягом 2016 року облдержадміністрацією відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" здійснювався моніторинг виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року (далі – План заходів) затверджений рішенням сесії Київської обласної ради від 23 червня 2015 року № 960-49-VI.

План заходів складається з трьох програм, які відповідають трьом стратегічним цілям Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) та передбачають реалізацію у 2015-2017 роках 80 проектних ідей регіонального розвитку на загальну суму 3,7 млрд. гривень.

Основна мета Програми 1 "Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки" – це створення спроможності регіону залучати стратегічні інвестиції, створення та розвиток малого та середнього бізнесу, сприяння диверсифікації через розвиток внутрішнього туризму та підтримка менш економічно розвинених периферійних районів. Програма включає в себе 21 проектну ідею, загальна оціночна вартість яких становить 448,7 млн. гривень.

Основна мета Програми 2 "Висока якість життя людини" – надання можливостей для людини адекватно відповідати на виклики регіонального, національного та глобального масштабу з метою забезпечення як власного добробуту, так і розвитку країни та регіону. Включає в себе 39 проектних ідей, орієнтовний фінансовий план складає 2503,8 млн. гривень.

Програма 3 "Збереження та розвиток територій" зосереджена на економічних, соціальних та інфраструктурних аспектах, які є важливими для покращення якості життя в сільській місцевості. Складається з 20 проектних ідей, загальна оціночна вартість яких становить 792,6 млн. гривень.

Протягом 2016 року продовжувалась реалізація 25 проектів на загальну суму 412,5 млн.грн., що на 21,8% більше, ніж у 2015 році (18 проектів на суму 338,7 млн. гривень). Вказані кошти були спрямовані на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів освіти, охорони здоров'я, спорту, культури, житлово-комунального господарства. На реалізацію проектів залучались кошти обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, державного фонду регіонального розвитку, а також інші позабюджетні фінансові ресурси, залучення яких не суперечить чинному законодавству.

Стан реалізації найважливіших проектів, передбачених Планом заходів, та оцінка їх результативності наведені нижче.

### **1.1.1.2. Будівництво та відновлення інфраструктури (дороги)**

З метою забезпечення комплексного підходу щодо розвитку в області транспортної інфраструктури розроблено Програму будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 № 129-05-VII), якою у 2016 році передбачалося здійснити будівництво, реконструкцію, ремонт та проектування 96 об'єктів дорожнього господарства.

Протягом 2016 року виконано дорожньо-будівельних та ремонтних робіт на 93 дорогах та вулицях населених пунктів області і при цьому укладено 265,5 тис.кв.м дорожнього покриття, що на 19,0 тис.кв.м більше, ніж прогнозоване значення індикатора результативності виконання заходів (246,5 тис. кв. м).

### **1.1.3.1. Будівництво свиногокомплексу за європейськими стандартами (із замкнутим циклом) у ТОВ «Селекційний центр свинарства»**

ТОВ «Селекційний центр свинарства» реалізує у смт Терезине Білоцерківського району інвестиційний проект «Будівництво свиногокомплексу за європейськими стандартами (із замкнутим циклом), який розрахований на утримання 1200 голів основних свиноматок. Загальна вартість проекту 24,0 млн. гривень.

Станом на 01.01.2017 освоєно 22,0 млн.грн. інвестицій. Працює повноцінно перша черга підприємства, де утримується 600 голів свиней. Рівень готовності об'єкту складає 78 відсотків. Будівництво вказаного об'єкту дасть можливість створити 25 робочих місць і дозволить впровадити унікальну технологію вирощування свиней.

### **1.2.1.1. Проведення щорічного Інвестиційного форуму в Київській області**

У травні 2016 року було проведено форум "Інвестиційні можливості для регіонального розвитку Київщини" у м.Бровари за участю представників підприємств, малого та середнього бізнесу, представники Мінекономрозвитку України, ділових асоціацій, фінансових установ; науковці, представників міжнародних організацій, голів райдержадміністрацій, мерів міст (близько 500 учасників). У рамках форуму було приділено значну увагу питанням інвестицій та інновацій в сфері агробізнесу, промисловості, туризму.

### **2.1.1.1. Створення циклу радіопередач на екологічні теми на Київській державній телерадіокомпанії**

З метою поліпшення інформування населення Київщини про стан довкілля на 2015-2017 роки заплановано проведення на Київській державній телерадіокомпанії не менше трьох радіопередач (по одній щороку) на екологічну тематику. Реалізація проекту здійснюється в рамках Програми «Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року» (рішення Київської обласної ради від 28.12.2011 №249-14-VI) за рахунок коштів, передбачених на утримання Київської державної телерадіокомпанії.

Протягом 2016 року проведено 2 радіопередачі на тему "Проблемні питання та шляхи вирішення у сфері поводження з побутовими відходами" та "Екологія Київщини".

### **2.1.3.1. Розробка комплексу санітарного очищення населених пунктів Києво-Святошинського району Київської області**

З метою вирішення нагальних проблем санітарного очищення населених пунктів Київської області відповідно до Програми поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на 2012-2016 роки (рішення Київської обласної ради від 30.03.2007 №116-10-V (зі змінами) проектною організацією ПрАТ "СТЕК" розроблено проект санітарного очищення населених пунктів Київської області. У рамках цього проекту протягом 2015-2016 років було виконано розробку схем санітарного очищення 33 міст і селищ області на загальну суму 995,0 тис.грн., зокрема, у Києво-Святошинському районі розроблені схеми санітарного очищення для міст Боярка та Вишневе.

На даний час проводиться робота щодо визначення місць та територій Київської області для будівництва сміттєпереробних комплексів.

### **2.1.4.1. Відродження річки Рось**

З метою покращення санітарно-екологічного стану р.Рось реалізується проект "Відродження річки Рось", в рамках якого здійснюються заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, поліпшення технічного та екологічного стану річки Рось та її приток.

Відповідно до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (рішення Київської обласної ради від 17.09.2013 №663-34-VI (зі змінами) протягом 2016 року в рамках цього проекту реалізовано 15 заходів із запланованих 16, на виконання яких з обласного бюджету та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 8,3 млн. гривень.

Загалом протягом звітного періоду проведено роботи:

- з реконструкції напірних каналізаційних колекторів в с.Хохітва і с.Поташня Богуславського району, технічного переоснащення третього блоку біологічної очистки стічної води та КНС №1 смт Рокитне;
- із захисту від підтоплення у Богуславському, Миронівському, Тетіївському районах та м.Біла Церква, смт Володарка.

Через обмежені обсяги фінансування не вдалося реалізувати проект щодо захисту від підтоплення агротехнічного коледжу в м.Тараща вартістю 300 тис. гривень.

### **2.2.1.3. Будівництво загальноосвітніх шкіл в області**

В рамках Програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки (рішення Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VII) протягом 2016 року здійснено капітальний ремонт будівлі Тарасівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів-дитсадок" (с.Тарасівка Білоцерківського району) та Ставищенського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа I-III ступенів - педагогічний № 1 (смт Ставище Ставищенського району).

Роботи з капітального ремонту та реконструкції 4 загальноосвітніх шкіл планується продовжити у 2017 році.

Розроблено проектно-кошторисну документацію на здійснення будівництва загальноосвітньої школи у с.Микуличі Бородянського району Київської області, будівництва II черги загальноосвітньої середньої школи № 1 у м.Вишневе Києво-Святошинського району та загальноосвітньої середньої школи № 12 у м.Фастів.

### **2.2.1.4. Будівництво дошкільних навчальних закладів в області**

В області продовжується робота у напрямку щодо будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів освіти. В рамках Програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки (рішення Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VII) протягом 2016 року було завершено будівництво дошкільно-навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні "Тарашанський" (м.Біла Церква), капітальний ремонт дошкільного навчального закладу "Сонечко" (м.Ржищів), "Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) "Данилко" Данилівської сільської ради" (с.Данилівка Васильківського району), дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Іскорка" (м.Боярка Києво-Святошинського району).

За рахунок введення в дію нових дошкільних навчальних закладів протягом 2016 року додатково створено 3005 місць, що на 1735 місць більше у

порівнянні з 2015 роком та на 2005 місць більше, ніж прогнозоване значення індикатора результативності виконання заходів.

#### **2.2.4.2. Створення базових навчальних закладів як центрів освітніх округів**

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти проведено ряд заходів щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. У 2016 році в області створено 23 опорних навчальних заклади (навчається 6298 учнів), до складу яких входить 28 філій. Довозиться 1481 учень, з них 1128 учнів – з філій опорних навчальних закладів.

На підготовку опорних навчальних закладів до нового навчального року, оснащення предметних кабінетів, заміну меблів витрачено більше 95,0 млн.грн., з них з державного бюджету – понад 47,0 млн.грн, обласного – понад 22,0 млн.грн, районних бюджетів – 25,0 млн. гривень.

#### **2.2.4.3. Організація роботи центрів надання адміністративних послуг у сучасних умовах**

З метою поліпшення якості надання адміністративних послуг юридичним і фізичним особам у 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів відкриті нові сучасні приміщення центрів надання адміністративних послуг у м.Буча та м.Ірпінь. Центри оснащені сучасною комп'ютерною технікою, працює електронна черга.

Проведено капітальний ремонт приміщення (будівлі) з метою розміщення центру надання адміністративних послуг Броварської райдержадміністрації, на який у 2016 році виділено 4,3 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 3,9 млн.грн., районного бюджету – 0,4 млн. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі центру надання адміністративних послуг Славутицької міської ради.

У приміщенні ЦНАП виконкому Васильківської міської ради були проведені ремонтні роботи та закуплені нові меблі за рахунок міського бюджету.

За рахунок державного бюджету у приміщенні ЦНАП при Васильківській райдержадміністрації було встановлено систему електронної черги та оргтехніку.

#### **2.3.4.1. Будівництво об'єктів спортивного призначення в області**

Протягом 2016 року за рахунок різних джерел фінансування побудовано 45 спортивних споруд, зокрема, стадіон (м.Ірпінь,), 15 спортивних майданчиків

з тренажерним обладнанням (Білоцерківський, Яготинський, Бориспільський, Броварський, Васильківський райони, міста Обухів, Бровари, Бориспіль, Буча, Біла Церква), 15 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям (Обухівський, Бориспільський, Васильківський райони, міста Ірпінь, Бориспіль), 3 футбольних поля (Таращанський, Бориспільський райони); 2 спортивних зали та 1 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (Васильківський район, м.Бориспіль); 5 спортивних майданчики (м.Бориспіль) 2 тенісні корти (м.Буча), 1 крита спортивна споруда зі штучним льодом (с.Ковалівка, Васильківського району)

Крім цього, проведені масштабні реконструкції спортивних споруд в Яготинському, Обухівському, Тетіївському, Бородянському, Бориспільському, Переяслав-Хмельницькому, Броварському, районі, м.Обухів,Славутич, Ірпінь, Бровари, Бориспіль, Біла Церква на загальну суму понад 12,0 млн.грн з різних джерел фінансування.

### **2.3.6.2. Будівництво закладів охорони здоров'я в області**

Протягом звітнього періоду в рамках виконання Програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки (рішення Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VII) завершено капітальний ремонт території Бориспільської Центральної районної лікарні, будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини у м.Буча, будівлі "Сквирської центральної районної лікарні" (заміна вікон та дверей) у м.Сквира Сквирського району та поліклініки Центральної районної лікарні Тетіївської районної ради у м.Тетіїв.

З метою поліпшення доступності первинної медико-санітарної допомоги для населення в області додатково організовано роботу 4 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у м.Ірпінь.

### **2.4.1.1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення для забезпечення населення якісною питною водою**

Відповідно до заходів Програми забезпечення населення Київської області якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.03.2011 № 061-05-VI, та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 16.05 2016 № 183 "Про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року" протягом 2016 року комунальними підприємствами області виконано повний комплекс ремонтних і підготовчих робіт для забезпечення сталого функціонування об'єктів водопостачання та водовідведення, зокрема: відремонтовано 202,7 км водопровідних та 112,6 км каналізаційних мереж,

147 водопровідних та 304 каналізаційних насосних станцій, 29 водопровідних та 46 каналізаційних очисних споруд, 1185 артезіанських свердловин.

У 2016 році проведено будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 61 об'єкту водопостачання та водовідведення (на рівні прогнозованого значення індикатора результативності виконання заходів), на яких освоєно кошти в сумі 12,1 млн.грн. за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел (на 25,7% менше, ніж у 2015 році). Вказані кошти спрямовані на покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, подальший розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, раціональне використання джерел питного водопостачання.

Протягом 2016 року збудовано 0,6 км мереж водопостачання, проведено реконструкцію 10,6 км мереж водопостачання та 3,1 км мереж водовідведення у Білоцерківському, Богуславському, Броварському, Тетіївському районах, містах Васильків, Обухів, Фастів, придбано та встановлено 40 одиниць енергозберігаючого насосного обладнання на системах водопостачання та водовідведення, капітально відремонтовано 16 артезіанських свердловин у Бориспільському, Володарському, Макарівському, Миронівському, Переяслав-Хмельницькому районах, містах Славутич, Переяслав-Хмельницький, збудовано 1 б'ювет питної води (с.Погреби Броварського району).

#### **2.4.2.1. Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної комунальної власності**

Протягом 2016 року відповідно до завдань Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.04.2015 №923-48-VI, були реалізовані заходи, спрямовані на виконання робіт із скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів шляхом модернізації енергоємного обладнання із застосуванням новітніх технологій, термосанації зовнішніх конструкцій бюджетних закладів.

За рахунок усіх джерел фінансування проведено робіт на суму 122,2 млн.грн., в тому числі:

- за рахунок коштів обласного бюджету 67,3 млн.грн.;
- за рахунок місцевих бюджетів 25,3 млн. грн.;
- з інших джерел фінансування (власні кошти виконавця, інвестиції, гранти, залучені кредити та інші кошти) 29,6 млн. гривень.

Враховуючи впроваджені заходи протягом 2016 року (в першу чергу це термомодернізація будівель та переведення котелень на спалювання альтернативних видах палива) досягнуто значного скорочення споживання природного газу, а отже і економії паливно-енергетичних ресурсів, в обсязі

31,2 тис.т.у.п. (прогнозоване значення індикатора результативності виконання заходів – 65,9 тис. т.у.п.).

#### **2.4.2.2. Виконання пріоритетних заходів з переведення газових котелень на альтернативні види палива по Київській області відповідно до Програми енергозбереження Київської області на 2015-2016 роки**

В рамках реалізації заходів Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки забезпечено реалізацію наступних проектів:

- встановлення на території котельні №2 смт Ставище модульної транспортабельної твердопаливної котельні ТМ-700, що забезпечить економію природного газу 420 т.у.п;

- введення в дію котельні у м.Фастів потужністю 3 МВт, що працює на спалюванні вуглецю надвисокою температурою, який отримали шляхом утилізації відходів (наприклад, гумових автомобільних покришок).

- модернізація газового котла ДКВР 20/13 потужністю 12 МВт на КП "Вишнівськтеплоенерго" для роботи на альтернативному виді палива (пелети).

Для стимулювання населення – найбільшого споживача енергетичних ресурсів, до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у своїх оселях, протягом дії Програми, 3255 домогосподарствам Київщини з обласного бюджету було частково відшкодовано тіло кредиту, залученого ними на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) та іншого енергоефективного обладнання та матеріалів, на суму 8596,9 тис.грн., які перераховані двом державним банкам – Ощадбанк та Укргазбанк.

Станом на 01.01.2017 в області працює на альтернативних видах палива 333 котельні або 23,1% від їх загальної кількості.

Відповідно до роз'яснень Держенергоефективності України щодо методики розрахунку показника "частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні у відсотках до загальної потужності котелень регіону", за даними райдержадміністрацій та міськвиконкомів, вказаний показник у 2016 році склав 13,5% (відношення потужності 361,15 Гкал/год котелень на альтернативних видах палива до загальної потужності котелень регіону - 2666,6 Гкал/годину).

#### **2.4.2.3. Економне освітлення об'єктів соціальної сфери**

В рамках реалізації регіональної Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки протягом 2016 року було профінансовано з обласного бюджету виконання робіт з реконструкції зовнішнього освітлення на загальну суму 3,5 млн.грн., що на



0,4 млн.грн. менше, ніж прогнозоване значення індикатора результативності виконання заходів (3,9 млн. гривень).

За рахунок вказаних коштів виконано заміну 500 світлоточок та здійснено реконструкції мереж зовнішнього освітлення у с.Крюковщина Києво-Святошинського району, с.Рогізна, с.Терешки і с.Буки Сквирського району, м.Васильків.

#### **2.4.2.5. Теплий дім**

Відповідно до завдань Програми енергозбереження Київської області на 2015-2016 роки (рішення Київської обласної ради від 30.04.2015 №923-48-VI) за рахунок місцевих бюджетів протягом 2016 року проведено роботи щодо санації будівель житлового фонду (ремонт покрівлі даху, утеплення міжпанельних швів, теплоізоляції технічних поверхів та підвалів) на загальну суму понад 2,0 млн.грн., що дозволило зменшити споживання природного газу, теплової енергії, гарячої та холодної води населенням на 16,0% (на рівні прогнозованого значення індикатора результативності виконання заходів).

Крім цього, проведено комплексну термомодернізацію об'єктів соціального призначення (в тому числі виконані роботи по встановленню металопластикових вікон, утепленню фасадів, заміні дахів тощо).

#### **2.5.1.2. Будівництво закладів культури та об'єктів культурної спадщини**

В рамках Програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки (рішення Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VII) протягом 2016 року продовжувалась робота у напрямку будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів культурної спадщини та закладів культури.

За рахунок коштів обласного та інших місцевих бюджетів у сумі 3,2 млн.грн. проведено реконструкцію будівлі будинків культури у с.Скребиші Білоцерківського району та у с.Потіївка Білоцерківського району, капітальний ремонт Будинку культури у с.Волиця Фастівського району (як передбачалося Планом заходів).

#### **3.1.4.1. Створення і організація діяльності дієздатних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із заготівлі і переробки м'яса**

Протягом 2016 року у Ставищенському районі здійснювали діяльність із заготівлі та переробки м'яса 2 сільських обслуговуючих кооператива: "Гарт" (с.Гостра Могила) та "Лідер" (с.Бесідка).

### **3.2.3.1. Розроблення схем планування територій**

З метою планування територій на регіональному рівні шляхом розроблення схем планування територій районів та окремих їх частин у 2016 році розроблено Програму забезпечення Київської області містобудівною документацією на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 № 130-05-VII, якою, зокрема, передбачено розробити схему планування території об'єднаної Калитянської селищної територіальної громади і організувати розроблення схем планування територій: Бориспільського, Броварського, Васильківського, Вишгородського, Києво-Святошинського, Обухівського районів та провести державну експертизу цієї містобудівної документації.

Протягом 2016 року повністю розроблено схему планування територій об'єднаної Калитянської селищної територіальної громади за рахунок коштів обласного бюджету та адміністративних районів області за кошти місцевих бюджетів – Бориспільського, Броварського, Васильківського, Вишгородського, Києво-Святошинського, Обухівського районів.

Програма забезпечення містобудівною документацією Київської області на 2016-2020 роки розроблена департаментом та затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 № 130-05-VII.

Станом на 01.01.2017 основним видом містобудівної документації місцевого рівня (генеральними планами) забезпечено 88% загальної кількості населених пунктів області, в тому числі у 2016 році розроблено 48 нових генеральних планів, які знаходяться в стадії доопрацювання та затвердження.

### **3.2.4.2. Масове житлове будівництво (доступне житло)**

У звітному періоді на реалізацію заходів Програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 21.10.2010 №843-35-V) та Київської обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради від 16.05.2013 №593-32-VI) надано 6 кредитів на придбання житла (згідно з Планом заходів – 6 кредитів) та використано майже 2,4 млн.грн. з загального фонду обласного бюджету та 0,5 млн.грн. зі спеціального фонду.

### **3.2.5.1. Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів**

Відповідно до районних і місцевих програм, органами місцевого самоврядування приймаються рішення про розробку генеральних планів населених пунктів. За зверненнями сільських, селищних і міських рад до Київської облдержадміністрації, департаментом містобудування та архітектури

готуються державні інтереси для їх врахування під час розробки генеральних планів та організовується розгляд проектів містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівної ради при департаменті. За звітний період розроблено 48 нових генеральних планів. На засіданнях архітектурно-містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури затверджено матеріали генеральних планів 34 населених пунктів (прогнозоване значення індикатора результативності виконання заходів – 25 проектів).

Генеральні плани населених пунктів розробляються за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до рішень органів місцевого самоврядування або джерел, не заборонених законом.

Основними проблемами у виконанні протягом 2016 року Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, є наступні:

1. Обмежені інвестиційні можливості бюджетів усіх рівнів, погіршення фінансових можливостей підприємств, приватних вітчизняних та іноземних інвесторів значно уповільнюють реалізацію проектів, спрямованих на розв'язання актуальних проблем Київщини.

2. Вплив інфляційних процесів на вартість робіт і терміни реалізації проектів регіонального розвитку. Інфляція, що призвела до подорожчання матеріалів, вартості послуг, виконання додаткових робіт у рамках розпочатих проектів, викликала необхідність коригування проектно-кошторисної документації, укладання нових угод з партнерами. Це негативно вплинуло на терміни реалізації проектів.

3. Відсутність затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів соціально-гуманітарної сфери та житлово-комунального господарства негативно впливає на терміни реалізації окремих інвестиційних проектів.